# "三供一业"维修改造工作

# 简



2018年第2期(总第2期)

云锡广元公司党委办公室

2018年5月2日

4月30日,控股公司党委常委、组织人力资源部主任吴君视察"三供一业"维修改造工程施工现场,要求项目建设各方切实增强责任意识,确保施工安全,保障工程质量,有序推进"三供一业"维修改造分离移交工作。

4月18日,控股公司工会常务副主席刘定海现场调研指导"三供一业"改革宣传维稳工作,要求广元公司进一步明确主线、主动作为、加强协调,牢牢把握宣传工作主动权,为全面推进"三供一业"维修改造分离移交营造积极舆论氛围。

## 供电维修改造项目顺利推进:

(一)大屯选厂片区:完成测量放线电缆排管 9158 米,箱变基础 10 个,电缆人井 481 个,户外开关站 5 个,电缆

分支箱 2 个, 杆塔 5 基; 电缆排管开挖 6277 米, 电缆人井 开挖及制作 118 个; 户外开关站开挖制作 1 个, 户外箱式变 压器开挖制作 1 个; 钢铁基础开挖浇灌制作 6 基; 接地网敷 设及电缆埋管敷设 6200 米; 电缆沟开挖路径切割 8000 米; 路面恢复浇灌 5200 米。

- (二)甲介山片区: 己完成线路复测和测量放线工作,钢铁基础已开挖制作 10 基。
- (三)三冶片区:已完成线路复测工作和测量放线工作,钢铁基础已开挖制作5基。

供水、物业维修改造项目以项目经理为主下设6个施工标段组,目前6个施工标段组已全部开工,相关进度分列如下:

- 一标段(紫竹园小区、五一新村、青杉里小区、宝华小区): 1. 紫竹园小区: 开进户孔洞 300 个,安装桥架 400 米;楼梯间双飞粉完成 1000 平方米,屋面垃圾清理 1200 平方米,移植树木 10 棵。2. 五一新村: 开进户孔洞 150 个,安装桥架 100 米。
- 二标段(机关小区、马供小区): 机关小区: 开进户孔洞 485 个, 安装桥架 40 米; 总图地坪拆除清理 1066 平方米, 拆除混凝土 9 立方米。
  - 三标段(德政小区、机厂小区、建设小区): 1. 德政小

区: 开进户孔洞 1242 个,安装桥架 784 米,安装 PPR 管 808 米,开挖管沟 898 米;屋面清理 7 栋,屋面防水层 3 栋,总图地坪拆除清理 2260 平方米。2.建设小区:开进户孔洞 160 个。

四标段(金盆小区、锡苑小区): 1. 金盆小区: 开进户 孔洞 478 个,安装桥架 819 米,安装 PPR 管 3060 米,已完成 6 幢房屋的桥架、PPR 管安装。2. 锡苑小区:完成屋面清理、平整 3 栋,屋面防水层 2 栋。

五标段(老厂、卡房、风筝山、二冶片区): 卡房片区: 开进户孔洞 72 个, 安装桥架 168 米。

六标段(大屯选厂、大屯锡矿、古山、锌业公司、东方红农场、草坝电机厂、矿机厂片区、白橄小区、科馨花园小区): 1. 大屯选厂片区: 开进户孔洞 604 个,混凝土路面沟槽切割 2000 米,开挖管沟 3700 米。2. 大屯锡矿片区:两个公厕、化粪池建硬防护栏围挡,基础垫层完成、基础放线完成。3. 古山片区: 开进户孔洞 23 个,安装桥架 90 米,开挖管道沟槽 300 米,混凝土路面沟槽切割 1500 米;沟道清理恢复 2900 米,防洪沟清理 200 米,农贸市场彩钢瓦、钢架拆除已完成。

## 亮点特色:

各段现场项目管理组坚持"安全第一、以人为本"的安全理 念,多措并举强化施工现场安全标准化建设,通过加强人员管理、 强化施工安全监管、坚持安全文明措施先行,切实保障施工人员及周边群众安全。其中,四标段现场项目组充分发挥物管联络员亲和力,提前协调说服住户,并陪同施工人员进家入户,增强住户对施工人员信任感,为安全、保质、按进度的推进物业和供水改造工程提供积极助力。

#### 推进难点:

大部分小区楼房年代久,设施老化陈旧,私搭乱接、违规违 建现象普遍,影响设计和施工;部分房屋出租、空置,改造过程 中难以联系到业主本人配合施工。

#### 工作措施:

加强宣传维稳工作,加大协调说服工作力度;争取政府相关部门支持,政企协力共同推进违章建筑拆除、破路施工等难度较大的工作;充分发挥项目组物管人员亲和力,合力推进改造工程施工;按照先易后难、集中力量攻坚的原则,尽快完成示范性工程,通过实实在在的变化让住户充分感受"三供一业"改造给自身来带的便利,争取让住户由被动配合转变为主动支持。

主送:广元公司领导班子成员、广元公司工会、资产财务部、监察审计部、运营管理部、后勤管理部、安全环保部,供水公司、广元物管公司、昆明物管公司、个旧云锡供水建筑安装公司、园林绿化公司

抄送: 控股公司党委办公室